

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

13 DE DICIEMBRE 2019

190,339.59

ARTURO BERMEA FUENTES

(CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)

Arturo Bermea Fuentes

FONDO III 2019

No. Cheque. 34

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE ESTIMACION 1 ADITIVA DEL CONTRATO MRNL/01/FISM/2019 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ABF

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		ETIMACION 1 ADITIVA		190,339.59	
			TOTAL	190,339.59	
			SUMAS IGUALES		

1011-CI

PRINTFORM

HECHO POR: **MLV**

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

00034

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



ARTURO BERMEA FUENTES
 RFC: BEFA661207SA4
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
 Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: A 2131
Fecha: 2019-12-13T14:29:39
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 No. Certificado: 00001000000407839047
 Lugar de Expedición: 66448

RECEPTOR:
 MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL RFC: MRN920101DM1.
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
---------------------------------------	---	---

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1.0000	SERVICIO	ACT - Actividad		80111618 - Servicios temporales de construcción	\$ 235,860.7100	\$ 235,860.7100

Descripción: ESTIMACION 1 ADITIVA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTOS DE COCINA EN VARIAS LOCALIDADES EN VARIAS LOCALIDADES; SEGÚN CONTRATO: MRNL01/FISM/2019
Descuento: \$ 70,758.21

Amortización:	Porcentaje:	Importe:
AMORTIZACION	30%	\$ 100,236.28

Importe en letra:
 Ciento Noventa Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 60/100 M.N.

SubTotal: \$ 235,860.71
Descuentos: \$ 70,758.21
SubTotal: \$ 165,102.50
IVA 16%: \$ 26,416.40
Imp. Local Retención 191518.89 5%: \$ 1,179.30
Total: \$ 190,339.60



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2019-12-13T14:31:11

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
B06E262D-FD51-48CF-BD06-AC6293A41C6B

Sello CFD: i0ShzL7IijDE9Ewffeb/K1/y5WAd3qbGCcQ70nRYaJHm8ltfXxBy9yJpGbcpr6fkW7/U6xiigoiBbroGak95WUgSxFw+oJ5gzKgDegVN2DpPC5kCxT7tlmYXmq/AszJcBzGy+il9oRY72ucry1tLmEIJV485vpDm2j9RNT+5oHSMRdsHPZDtQ7bHO36j0B9zfE2YIYCJigAkFt+9L1PhHU8mWjH1z40gSfXTczexb+knuL4f3SEI9Z25YuvvWnqGRBLS//P32CIPp26eOAuXZiISxElNHcscArT+BF6X92xehG+5wRd/OIMPUDQraGKDIi8dUGUKxT3b2EdNmU66g==

Sello SAT: LDbtF81pYAakVil+rTiHlevpZYd6Qyoi49ygd5IA7aVgCb7nXNuPVF7Eo4A8RinsQR6BxIGK8EMkKDbCg9Wu3kn0OLMUsFKnMTMwAdU9Fd98b5UYwEC1kRpwFK0HesqG0MWTkuWRiJ1Qe2hnu/2TT1T1QyRz3oKwgP4eIGnIZ6gAUDac2y51yok6C/lkK29n/6ePAezA43LZGmj9IUIXSHaAI3oiAgTI03baZ+V0Ou6lgsEWnV+2LsVwzG4EHBYZaM1ktnldGS9+r5kAtgnVR5s3FutnuEn+X3UA+OW1K7SpC2dxVfEzqhTvem0XHVDmV+0fA1ujfS5jpO5oSWaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B06E262D-FD51-48CF-BD06-AC6293A41C6B|2019-12-13T14:31:11|FAC130626CP7|i0ShzL7IijDE9Ewffeb/K1/y5WAd3qbGCcQ70nRYaJHm8ltfXxBy9yJpGbcpr6fkW7/U6xiigoiBbroGak95WUgSxFw+oJ5gzKgDegVN2DpPC5kCxT7tlmYXmq/AszJcBzGy+il9oRY72ucry1tLmEIJV485vpDm2j9RNT+5oHSMRdsHPZDtQ7bHO36j0B9zfE2YIYCJigAkFt+9L1PhHU8mWjH1z40gSfXTczexb+knuL4f3SEI9Z25YuvvWnqGRBLS//P32CIPp26eOAuXZiISxElNHcscArT+BF6X92xehG+5wRd/OIMPUDQraGKDIi8dUGUKxT3b2EdNmU66g==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Retencion Local	191518.89	5	\$1,179.30
Total de Retenciones			\$1,179.30

MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION 1 ADHITIVA



Los Ramones
ADMINISTRACION 2016-2021

VALOR CONTRATO	\$ 2,468,889.14	S/IVA
(-) ESTIMACIONES PASADAS	\$ 2,233,133.29	S/IVA
RESTA	\$ 235,855.85	S/IVA
ESTA ESTIMACION	\$ 235,860.71	S/IVA
SALDO	-\$ 4.86	S/IVA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTOS DE COCINA EN VARIAS LOCALIDADES
LUGAR: VARIAS LOCALIDADES

TIPO: CONSTRUCCION

CONTRATISTA: ARTURO BERMEA FUENTES

CONTRATO: MRNL/01/FISM/2019

FECHA CONTRATO: 16 DE AGOSTO 2019

VALOR PRESUPUESTADO: \$ 2,864,027.40

ESTIMACION No.: 1 ADHITIVA
FECHA: 01/10/2019
VALOR: \$ 191,518.89
PERIODO: DEL 16/09/19 AL 30/09/19

No DE PARTIDA	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	EN CONTRATO	CANTIDADES		ACUMULADO TOTAL	SALDO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION
					ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME	M2	\$ 10.71	840.00	81.00	921.00	-81.00	\$ 867.51	
2	EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL PARA ZAPATAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	\$ 473.04	181.44	7.56	189.00	-7.56	\$ 3,576.18	
4	ZAPATA DE CONCRETO 1.0 M X 1.0 M X 0.2 M, ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	\$ 1,382.99	84.00	42.00	126.00	-42.00	\$ 58,085.58	
6	VIGA DE CIMENTACION DE 15CM Y 20CM ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	\$ 325.92	392.00	11.20	403.20	-11.20	\$ 3,650.30	
7	CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CMS, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	\$ 378.58	210.00	155.00	365.00	-155.00	\$ 58,679.90	
8	FIRME DE CONCRETO PULIDO O RALLADO DE 10CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 391.37	840.00	42.00	882.00	-42.00	\$ 16,437.54	
9	MURO DE BLOCK No.6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	\$ 240.59	862.00	300.00	1162.00	-300.00	\$ 72,177.00	
10	GERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CMS. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	\$ 282.23	392.00	23.00	415.00	-23.00	\$ 6,491.29	
13	ZARPEO Y AFINE EN MUROS Y CIELOS, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 121.23	2242.00	94.00	2336.00	-94.00	\$ 11,395.62	
14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y CIELOS, INCLUYE-, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 47.87	2242.00	94.00	2336.00	-94.00	\$ 4,499.78	

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

RESIDENTE DE OBRA
ARTURO BERMEA FUENTES

C. MARIO LOPEZ VILLARREAL
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SUB-TOTAL 1	\$ 235,860.71
AMORTIZACION 30%	\$ 70,758.21
SUB-TOTAL 2	\$ 165,102.49
IVA	\$ 26,416.40
TOTAL FACTURA	\$ 191,518.89

5 AL MILLAR	\$ 1,179.30
TOTAL	\$ 190,339.59

13 de diciembre del 2019

ARTURO BERMEA FUENTES

*****190,339.59

CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.

ESTIMACION 1 ADITIVA DEL CONTRATO MRNL/01/FISM/2019 DE LA
OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y DE COCINA
EN VARIAS LOCALIDADES. 34

5.6.1.1.0.002	INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	190,339.59	
1.1.1.2.2.004	CUENTA 1052854959 EJERCICIO 2019 FIII		190,339.59
		190,339.59	190,339.59
			_C 111
			CH.34